

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности и предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактически значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Формирование и обустройство объекта благоустройства в районе д. 4, 7 мкр. Черная речка в г. Сертолово	Камень бортовой БР, шт.	21	303 398,0	270 000,0	30 000,0	3 398,0	303 398,0	270 000,0	30 000,0	3 398,0	303 398,0	270 000,0	30 000,0	3 398,0	0
	Плитка фигурная тротуарная серая, толщина 80 мм, кв.м	10													
	Камень декоративный, шт.	1													
Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 мкр. Черная Речка, в г.	Камень бортовой БР, шт.	58	303 398,0	270 000,0	30 000,0	3 398,0	303 398,0	270 000,0	30 000,0	3 398,0	303 398,0	270 000,0	30 000,0	3 398,0	0
	Спирея, шт.	12													
	Саженьцы (лапчатник),	12													


Сертолово	шт.														
устройство детской площадки в районе д. 11, корп. 2 по ул. Заречная в г. Сертолово	Детский игровой комплекс, шт.	0	2 952 132,0	2 650 000,0	294 440,0	7 692,0	0	0	0	0	0	0	0	0	265000 0,0
	Скамейка- цветочница, шт.	0													
Итого	х	х	3 558 928,0	3 190 000,0	354 440,0	14 488, 0	606796 ,0	540000,0	60000,0	6796,0	606796 ,0	540000,0	60000,0	6796,0	265000 0,0

0* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования


(подпись) Ю.А.Ходько
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования


(подпись) И.В.Карачёва
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Сосновская И.Г
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.



Приложение №1
к ежеквартальному
отчету
на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной
субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2022 годы					
1.	Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства в районе дд. 4,7 мкр. Черная Речка (завоз и отсыпка земли, укладка тротуарной плитки, установка памятного камня)	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Улучшение внешнего вида территории города – установка памятного камня, обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.
1.1.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.	июнь 2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Размещение на конкурс	Извещение на выполнение работ размещено на сайте гос. закупок в июне 2018 г.
1.2.	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур (закупок)	июль 2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт 44/18-К от 24.07.2018
1.3.	Укладка тротуарной плитки	Июль-август 2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг	Обустройство объекта внешнего	Выполнено в соответствии с муниципальным

			«Развитие»	благоустройст ва в районе дд. 4,7 мкр. Черная Речка	ым контрактом
1.4.	Поставка и установка камня	Июль-август 2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Установка памятного камня	Выполнено в соответствии с муниципальн ым контрактом
1.5.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотре нные контрактом, но не позднее 31.12.2018	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Подписание акта приема- передачи объекта подрядчиком заказчику	Акт приемки выполненны х работ №1 от 24.08.2018
2.	Устройство цветочной клумбы в районе д. №6 мкр. Черная Речка (завоз и отсыпка земли, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, укладка бордюрного камня, плит, посадка цветов и кустов)	В сроки предусмотре нные муниципаль ным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Улучшение внешнего вида территории города, увеличение площади зелёных насаждений	В сроки предусмотре нные муниципаль ным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.
2.1.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика строительно- монтажных работ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.	июнь 2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Размещение на конкурс	Извещение на выполнение работ размещено на сайте гос. закупок в июне 2018 г.
2.2.	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур (закупок)	июль 2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Заключение муниципальн ого контракта	Заключен муниципаль ный контракт 43/18-К от 24.07.2018
2.3.	Завоз земли, укладка бордюрного камня, посадка цветов	Июль-август 2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Устройство цветочной клумбы в районе д. №6 мкр. Черная Речка	Выполнено в соответствии с муниципальн ым контрактом
2.4.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотре нные контрактом, но не позднее	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Подписание акта приема- передачи объекта подрядчиком заказчику	Акт приемки выполненны х работ №1 от 24.08.2018

		31.12.2018			
3.	Устройство детской площадки в районе д. №11, корп.2 по улице Заречная	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Организация детской игровой зоны для развития детей МО Сертолово на свежем воздухе	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.
3.1.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.	июнь 2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Размещение на конкурс	Извещение на выполнение работ размещено на сайте гос. закупок в июне 2018 г.
3.2.	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур (закупок)	июль 2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт 45/18-К от 24.07.2018
3.3.	Устройство покрытия	август 2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Устройство детской площадки в районе д. № 11, корп. 2 по ул. Заречная	Выполнено в соответствии с муниципальным контрактом
3.4.	Установка детского игрового комплекса, приобретение и установка скамейки-цветочницы СК-1	октябрь 2018 г.	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Обустройство объекта	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
3.5.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее 31.12.2018	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком заказчику	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

**II. Контроль реализации муниципальной программы МО Сертолово
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2022 годы**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	На весь период исполнения	Администрация муниципального образования	Реализация муниципальной программы	На весь период исполнения
----	---	---------------------------	--	------------------------------------	---------------------------

		муниципальной программы 2018 года	Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области	в полном объеме 2018 года	муниципальной программы 2018 года
1.1.	приемка и оплата выполненных работ 1. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства в районе дд. 4,7 мкр. Черная Речка (завоз и отсыпка земли, укладка тротуарной плитки, установка памятного камня) 2. Устройство цветочной клумбы в районе д. №6 мкр. Черная Речка (завоз и отсыпка земли, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, укладка бордюрного камня, плит, посадка цветов и кустов) 3. Устройство детской площадки в районе д. №11, корп.2 по улице Заречная	август 2018 г август 2018 г октябрь 2018 г	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Акт приемки-передачи объекта №1 от 07.08.2018 Акт приемки-передачи объекта №1 от 07.08.2018 Акт приемки-передачи	Исполнению в установленные сроки Исполнению в установленные сроки планируется к исполнению в установленные сроки
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом	Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Предоставлены отчеты по состоянию на 01.07.2018 г. 01.10.2018 г.

2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	В случае образования экономии субсидии в результате проведения конкурсных процедур местного бюджета	Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировки не требуется
----	--	--	---	---	-----------------------------------