

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности и предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.04.2019 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Устройство детской спортивной площадки в районе д.18 мкр. Черная Речка г.Сертолово	шт.	1	3 432 848,0	3 086 500,0	342 950,0	3 398,0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 086 500,0
Итого	х	х	3 432 848,0	3 086 500,0	342 950,0	3 398,0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 086 500,0

0* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования Ю.А.Ходько
(подпись) (фамилия, инициалы)

Заместитель главы администрации МО Сертолово по финансам и экономике И.В.Карачева
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Сосновская И.Г. (812) 593-38-56 (доб.220)

М.П.

Приложение №1
к ежеквартальному
отчету
на 01.04.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной
субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустроенный город Сертолово» на 2017 – 2022 годы					
1.	Устройство детской спортивной площадки в районе д. 18 мкр. Черная Речка г.Сертолово	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2019 г.	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Организация детской спортивной зоны для обеспечения занятости и развития детей	Устройство детской спортивной площадки в районе д. 18 мкр. Черная Речка г.Сертолово
1.1.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г.	март-апрель 2019 г.	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Размещение аукционной документации, определение подрядчика	Извещение на выполнение работ размещению на сайте гос. закупок в марте 2019 г.
1.2.	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур	апрель-май 2019 г.	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Заключение муниципального контракта	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2019 г.
1.3.	Выполнение работ по устройству детской спортивной площадки в районе д. 18 мкр. Черная Речка г.Сертолово	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие».	Устройство детской спортивной площадки в районе д. 18 мкр. Черная Речка	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

		декабря 2019			
2.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	После выполнения работ в порядке, установленном муниципальным контрактом, но не позднее декабря 2019г.	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие».	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком заказчику	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2019 г.

**I. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017 – 2022 годы**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:	На весь период исполнения муниципальной программы в 2019 году	Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Реализация муниципальной программы в полном объеме в 2019 году	На весь период исполнения муниципальной программы 2019 года
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом, но не позднее декабря 2019 г.	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие».	Акт приема-передачи объекта	планируется к исполнению в установленные сроки
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской	Отчет по освоению объемов целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Предоставлен отчет по состоянию на 01.04.2019 г.

	бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением		области		
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	В случае образовани я экономии средств в результате конкурсных процедур	Администраци я муниципальног о образования Сертолово Всеволожского муниципальног о района Ленинградской области	Наиболее эффективное использован ие бюджетных средств	Корректиров ки не требуется